



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน เมษายน ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

## คำนำ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๙ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เดือน เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.	โครงการขุดลอกหนองทะยุง บ้านขาด หมู่ที่ 8	167,800	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
2.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,755,200	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	5,630,500
3.	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,755,200	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	1,069,000
4.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	20,000
5.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
6.	โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้	50,000	1 ม.ค.68 - 1 พ.ค.69	-	-	√	49,020
7.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศพด.อบต.ลำพะเนียง และ รร.อนุบาล อบต.ลำพะเนียง(ค่าอาหารกลางวัน)	714,420	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	360,180
8.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง(ศพด.)และรร.อนุบาลอบต.ลำพะเนียง	233,110	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	84,024
9.	วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	942,500	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	485,627.06
10.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ลำพะเนียง	1,730,400	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	1,611,590

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	10 ม.ค.69			√	30,000
12.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.69	-	-	√	38,502
13.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านเก่า หมู่ที่ 11	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
14.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านคู หมู่ที่ 1	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
15.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านขาด หมู่ที่ 8	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
16.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
17.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 10	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
18.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านฝาง หมู่ที่ 2	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
19.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
20.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านลำพะเนียงใหม่ หมู่ที่ 7	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
21.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
22.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23.	โครงการแก้ไขปัญหาเสาเสพติด บ้านหวาย หมู่ที่ 9	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
24.	โครงการแก้ไขปัญหาเสาเสพติด บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	7,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	7,000
25.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านเก่า หมู่ที่ 11	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
26.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคู หมู่ที่ 1	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
27.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านขาด หมู่ที่ 8	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
28.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
29.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 10	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
30.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านฝาง หมู่ที่ 2	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
31.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
32.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านลำพะเนียงใหม่หมู่ที่ 7	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
33.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
34.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านหนองหญ้าขาวหมู่ที่ 5	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
35.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหวาย หมู่ที่ 9	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
36.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	5,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	5,000
37.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านเก่า หมู่ที่ 11	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
38.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านคู หมู่ที่ 1	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
39.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านขาด หมู่ที่ 8	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
40.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
41.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 10	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
42.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านฝาง หมู่ที่ 2	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
43.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
44.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ บ้านลำพะเนียงหมู่ที่ 7	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
45.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองไขว้บ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่ 12	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
46.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองไขว้บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
47.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองไขว้ บ้านหวาย หมู่ที่ 9	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
48.	โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรคหนองไขว้ บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
49.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเก่า หมู่ที่ 11	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
50.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านคู หมู่ที่ 1	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
51.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านชาดหมู่ที่ 8	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
52.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านตะคร้อหมู่ที่ 6	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
53.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 10	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
54.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านฝาง หมู่ที่ 2	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
55.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 3	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
56.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 7	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
57.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
58.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
59.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านห้วย หมู่ที่ 9	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
60.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	4,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	4,000
61	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	30,000	1 ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	-
62	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	30,000	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
63.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ	60,000	1 - 30 เม.ย.68	-	-	√	50,900
64.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพ	20,000	1 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
65.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าว สุ รนารี	50,000	1 - 30 เม.ย.69	-	-	√	50,000
66.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	30,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
67.	ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/ ไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	1 พ.ค.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
68.	โครงการจัดตั้ง/อบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
69.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านกีฬา	50,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
70.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านเก่า หมู่ที่ 11	197,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
71.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง (นานายอาจ สรสิทธิ์) ถึง สวนนายเสรี สงสุระ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	185,100	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
72.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากสมศักดิ์ ถึง คลองโคกสูง บ้านฝาง หมู่ที่ 2	280,600	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
73.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมพงษ์ ถึง บ้านแม่เอี่ยม ประดิษฐ์จา บ้านหวาย หมู่ที่ 9	108,700	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
74.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสังวาลย์ ถึง คลองนานายอี บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	296,500	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
75.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากมุมสวนนายประมวล ถึง สวนนางทิพย์ บ้านสพะเนียง หมู่ที่ 7	98,700	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
76.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลSML ถึง หนอง ระหันตาโท บ้านโนนไผ่หมู่ที่ 10	262,300	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
77.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่อคุณ ถึงบ้าน นางปุ่น บ้านหวาย หมู่ที่ 9	77,500	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
78.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเรียง ต่อของเดิมถึง บ้านนายหลอด ประดิษฐจา บ้านลำพะเนียงใหม่ หมู่ที่ 7	27,700	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
79.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกจากถนนพอแก้ว กล้าหาญ ถึงฝายนางนางระเบียบ แก่นนอก บ้านคู หมู่ที่ 1	190,100	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	166,000
80.	โครงการก่อสร้างถนนดินหรือหินคลุกจากถนนเจนจบ ทิศถึงโนนไธแบ บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	134,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	132,000
81.	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสาวรายทอง รอด ถึงคลอง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	221,400	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
82.	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roofop) อบต.ลำพะเนียง	446,100	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
83.	โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ	20,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.68	-	-	√	3,880
84.	โครงการจัดการเลือกตั้ง/ซ่อมสมาชิก อบต.และผู้บริหาร ท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้ง สส.และสว.	30,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.68	-	-	√	27,000
85.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	20,000	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
86.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน และ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ บุคลากรส่วนท้องถิ่น	20,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
87.	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานีที่กลาง) อ.โนน แดง จ.นครราชสีมา	20,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.68	-	-	√	20,000
88.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.ลำพะเนียง	77,700	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
89.	โครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืช	20,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
90.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	72,200	1 ม.ค.69 - 31 ก.ค.69	-	-	√	72,000
91.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง	8,200	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	8,200
92.	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	27,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	27,000
93.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง	37,900	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	36,500
94.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	6,600	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	6,600
95.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	8,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	8,000
96.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	-	√	8,900
97.	จัดซื้อกระบอกล้างจาน จำนวน 1 อัน	3,300	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-
98.	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 อัน	50,000	1 ม.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
99.	โครงการก่อสร้างถนนดินหรือหินคลุกจากหน้า รร.คูเตยถึงลำห้วยเตย บ้านคู หมู่ที่ 1	310,100	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
100.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกจากนางางอวน เชื้อถนนหนองหญ้าขาว - โนนไผ่ บ้านฝาง หมู่ที่ 2	392,400	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
101.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายหยุดถึงบ้านนางสังเวียน บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	55,200	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
102.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานไม้ถึงฝายบ้านฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4	317,100	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
103.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางหว่า แดงศรี ถึงโคกสูงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6	150,600	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
104.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกจากบ่อขยะถึงคลองโนนประดู่ บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 7	340,900	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
105..	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกจากคลองขวาง บ้านชาติ หมู่ที่ 8	244,700	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
106.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุศรีถึงบ้านนายมงคล บ้านหวาย หมู่ที่ 9	180,900	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
107.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางตวันถึงบ้านนางแฉล้ม บ้านหวาย หมู่ที่ 9	62,900	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
108.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนางสนธิถึงนางนายวิชัย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 10	458,700	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
109.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปูนถึงสวนนายวุฒิกร กุลศรี บ้านเก่า หมู่ที่ 11	313,400	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2567 เดือน มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
110.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพรมถึงบึงแทน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12	363,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
111.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง - ฝ่ายโนนไผ่ บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ 3	2,277,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
112.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกต่อจาก ถนน คสล. นานางณรินทร์ ใจซื่อ ถึงโนนตาเขียน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5	399,200	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
113.	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	13,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
114.	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	17,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
115.	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	13,500	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
116.	เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,400	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
117.	เพื่อจัดซื้อผ้าม่านสำนักงาน	177,960	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
118.	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,200	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
119.	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	8,500	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
120.	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	18,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
121.	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roofop) อบต.ลำพะเนียง	473,000	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
122.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ภายในหมู่บ้านชาต หมู่ที่ 8	228,200	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
123.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานโซลาร์เซลล์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 12	152,100	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-
124.	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	13,500	1 มิ.ย.69 – 30 ก.ย.69	-	√	-	-

- ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

- ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในรอบหกเดือนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ วรรค ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง จึงขอประกาศแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตร สรสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง